


Nachbarschafts- Informationsveranstaltung

7. Mai 2024



Agenda

- Burkhard Frey
Moderation
- Fernando Imhof
Leiter Bereich Immobilien
- Pascal Palmieri
Teilprojektleiter Bau
- Ihre Fragen
- Apéro



Wir bauen für unsere Region

Fernando Imhof

Leiter Bereich Immobilien

Das Universitätsspital Basel

Rückgrat der Gesundheitsversorgung, Forschung und Ausbildung

8'183 Mitarbeitende bieten Medizin, von der **Grundversorgung** bis zur **Spitzenmedizin** für über 42'000 Patientinnen und Patienten stationär und rund 1,2 Mio ambulante.

Über 500 **Auszubildende, Unterassistent*innen und Postdoc-Studierende** gewährleisten die Zukunft der Versorgung.

Wir kooperieren mit **diversen Partnern**, wie etwa: St. Claraspital, Bethesda Spital, Hôpital du Jura, KSBL, UAFP und dem UKBB.

Wir **forschen** in vielen Bereichen, insbesondere in sieben Innovations-Foci an der Medizin der Zukunft.



Meilensteine



Klinikum 2 Erste Bauphase (Bettenturm und unterirdischer Annex)



Intensivstation



Klinikum 2 Zweite Bauphase (Sockel)




■ Gesamtbauphase ■ Bauphase

Spatenstich 22.1.24

Link zum Video

vimeo.com/914753443/4e3e95f854?share=copy





Wir bauen für Ihre Gesundheit

Pascal Palmieri

Teilprojektleiter Bau

Baustellen Rückblick November 23 – April 24

Bauzaun

Baustellenzufahrt

Diverse Bohrungen auf dem gesamten Baufeld

Kranstandort 1 + 2

Mannschafts-
Containeranlage

Abbruch Verbindungsgang
Klinikum 2
/Markgräflerhof
→ ZLF/Centro

Beginn Voraushub
und Abtransport



Erstellung neue
Versickerungsanlage

Eröffnung Ausgang
OP Ost - Spitalgarten

Schliessung Ausgang
K2 – Spitalgarten

Rückbau
Rampentreppe und
Lift

Errichtung eines
Fluchttreppenturms
am Petersgraben

Kanalisationsarbeiten

Klinikum 2: Aktuell

Erstellung der Bohrpfehlwand

Link zum Video

<https://vimeo.com/924561340/2dcf56b8ac?share=copy>



Baustellen Ausblick 24

Aushub und
Abtransport,
Rückverankerungen,
Unterfangungen (gesamt
2024)

Abtransport Bohrgeräte
(05/24)

Anlieferung: 1 Bohrgerät
(10/24)

Umbau Verbindungs-
gang City Parking
(bis 8/24)



Rückbau ehem.
Ausfahrtsrampe

1 weiterer
Kranstandort (5/24)

Zugang zum City Parking / Panton September 2024

Neuer Zugang in der Hebelstrasse (Höhe ZLF)



Panton Gang am Petersgraben wird geschlossen




Wir halten Emissionen so gering wie möglich

- Lärm und andere Emissionen
Baustellenfahrzeuge: 7-12h / 13-18h
Lärmintensive Arbeiten: 8-12h/ 13-17h
- Laufende Erschütterungsmessungen



Fahrwege Baustellenfahrzeuge



Intensivste Phase betreffend Anzahl der LKW Fahrten bis ca. Mitte 2025

Baulogistik steuert die LKWs «just in time»

Fahrweg 1: Spitalstrasse – Petersgraben – Hebelstrasse (Baustellenzufahrt und Ladestelle) – Schönbeinstrasse

Fahrweg 2: Spitalstrasse – Petersgraben (Ladestelle Aushub) – Petersgraben

Fahrbahnverengung am Petersgraben: ca. bis 2027

Wir halten Sie auf dem Laufenden

Website, inkl. Webcam	Newsletter	Direkte E-Mail Adresse und Telefon	Schaukasten am Petersgraben
Für allgemeine öffentlich Informationen	Für aktuelle Geschehnisse	Für Ihre Rückmeldungen und Fragen	
usb.ch/campusgesundheits	Registration usb.ch/campusgesundheits/newsletter	campus.gesundheit@usb.ch 061 328 44 76 (Mo – Mi Vormittag)	



Aus Ihrer Sicht

